

АКТ

опытно-промышленных испытаний цельнолитой футерованной трубы ЛМТ производства
«Днепровский футеровочный завод»

В апреле 2013 года на Гусиноозерской ГРЭС была установлена труба Дн 630мм. длиной 4000мм., футерованная цельнолитым камнем, на вертикальном участке напорного золошлакопровода. На данный момент наработка трубы составляет 4560 часов

В результате визуального осмотра определено, что внутренняя футерованная поверхность ЛМТ трубы находится в хорошем состоянии, видимые износы отсутствуют.

Считаем, что испытание футерованной трубы прошли успешно, принято решение опытную ЛМТ трубу продолжать эксплуатировать и пригодной для постоянного промышленного применения, на участках с интенсивным абразивным износом.

Начальник КТЦ

Зам. начальника КТЦ



А.А. Любицкий

Д.А. Федоров