

АКТ
Контрольного осмотра керамического трубы ЛМТ в несъёмном стальном
кокиле производства «Днепропетровский футеровочный завод» в
производственных условиях ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ».

От ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»:
Братковский А.Г. начальник котельного цеха
Абдрахманов Н. Т. инженер по ремонту ЦЦР

От ТОО «Востокхолдинг»:
Загоруйко Е., менеджер

Произвели осмотр и контрольные измерения керамического трубы ЛМТ футерованного трубопровода установленного на втором золопроводе, запущенного в эксплуатацию 04.09.2012г.

На момент осмотра наработка составила 7200 маш. часов.


1. Состояние керамического трубы ЛМТ **не имеет видимых изменений.**
2. По внутреннему радиусу стенки керамического трубы ЛМТ износ **отсутствует.**

Комиссия считает:


1. что установленный керамический труб ЛМТ выдержал испытания, и при соблюдении технологических параметров эксплуатации, прогнозируемый срок эксплуатации будет составлять около 80000 маш. часов.
2. Провести повторный контрольный осмотр в апреле 2014г.


Подписи сторон:

От ТОО «Востокхолдинг»:

 // Загоруйко Е.

От ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»:

 // Братковский А.Г.

 // Абдрахманов Н. Т.